

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia - Fevereiro 2021

Objeto do Projeto	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado	Percentual Aplicado	Valor aplicado no mês vigente
Execução de serviços de pavimentação e/ou vias no município de Santa Cruz do Arari-PA (Convênio nº0271/2017 MI PMSCA)	Julio Cesar Paiva da Cunha	Zona urbana	Unidade orçamentária: 08.08 15 0005 1.022 4.4.90.51.00 010000 08.08 15 0005 1.022 4.4.90.51.00 014000	Tomada de Preços	TP 01/2018	07/01/2019	27/02/2021	R\$989.954,33	R\$500.000,02	50,51%	R\$0,00
Execução das obras de construção da barragem em comportas corredeiras no Rio Arari-Vila Jenipapo-Santa Cruz do Arari-PA.	Julio Cesar Paiva da Cunha	Vila do Jenipapo-Zona Urbana	Código orçamentário: 04.112.0003.2.068- 3.3.90.39.00	RDC Nº 001/2019	RDC Nº 001/2019	04/04/2019	05/04/2021	R\$3.180.301,20	R\$587.414,16	18,47%	R\$0,00