

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia -Setembro 2021

Objeto do Projeto	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Númer o do Proces so Licitat ório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor total aplicado	Percentual Aplicado	Valor aplica do no mês vigente
Execução de serviços de pavimentação e/ou vias no munípio de Santa Cruz do Arari-PA (Covênio nº0271/2017 MI PMSCA)	Julio Cesar Paiva da Cunha	Zona urbana	Unidade orçamentária: 08.08 15 0005 1.022 4.4.90.51.00 010000 08.08 15 0005 1.022 4.4.90.51.00 014000	Tomada de Preços	TP 01/2018	07/01/2019	Obra paralisada, aguardando a prorrogação de prazo ou distrato	R\$989.954,33	R\$500.000,02	50,51%	R\$0,00
Execução das obras de construção da barragem em comportas correções no Rio Arari-Vila Jenipapo-Santa Cruz do Arari-PA.	Julio Cesar Paiva da Cunha	Vila do Jenipapo-Zona Urbana	Código orçamentário: 04.112.0003.2.068-3.3.90.39.00	RDC Nº 001/2019	RDC Nº 001/2019	04/04/2019	05/04/2022	R\$3.180.301,20	R\$587.414,16	18,47%	R\$0,00