

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

---

## CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL COM 7 KM DE EXTENSÃO, TRECHO SANTA CRUZ – JENIPAPO

(JUNHO 2022)

- Objeto da Obra: Pavimentação asfáltica da estrada vicinal com 7 km de extensão
- Nome do Contratado: MAIS BRASIL Construtora EIRELI CNPJ Nº 26.916.786/0001-85
- Ano do Projeto: 2022
- Modalidade de Licitação Contratada: RDC
- Número do Processo Licitatório: 001/2021/PMSCA
- Local da Execução do Projeto: Vila Jenipapo
- Origem do Recurso: Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e do orçamento do Município de Santa Cruz do Arari
- Data de Início do Objeto: 06/12/2021
- Data de Fim do Objeto: 06/06/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 8.508.676,12
- Valor Total Aplicado: R\$ 766.786,20
- Percentual total aplicado: 9,01%
- Percentual mensal aplicado: 4,51%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 383.775,56